# Sjekkliste: kontroll av våtrom etter TEK17 § 13-15

Fall, sluk, membran, overgang gulv/vegg og terskel · kontroll mot krav og mot prosjektert løsning

| Prosjekt / adresse | Rom | Dato |
|---|---|---|
| Kontrollør | Ansvarlig utførende | Modell i prosjekteringen (1–5, B + C) |

**Kontrolltidspunkt:** ☐ Ferdig bad (del 1 + 2) ☐ Før kledning, membran lagt (del 1 + 3)

**Nullpunkt:** overkant slukrist = 0. Alle høyder måles fra den, med laser eller rettholt og vater.

**Slik brukes lista:** Hvert punkt kontrolleres mot kravet i TEK17 og mot det som er prosjektert. Status: **OK** · **Avvik** · **IK** = ikke kontrollerbart på dette tidspunktet. IK må dekkes av dokumentasjon. Uten dokumentasjon er punktet åpent, ikke godkjent.

## Del 1 · Prosjekteringsdokumentasjon og metode – kontrolleres alltid først

| | Kontrollpunkt | Dokument / referanse | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Rommet er klassifisert som våtrom eller som rom med vanninstallasjoner | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.2 | Prosjekteringsalternativet er valgt og beskrevet: modell 1–5, med B- og C-alternativ | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.3 | Slukets plassering, høyden på slukristen, fallet og terskelhøyden er satt på tegning | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.4 | Det er dokumentert at membranen kan nå minst 25 mm over overkant slukrist ved døra og i alle ytterkanter (i modell 4 og 5 også oppkantkravet) | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.5 | **Overgangen mellom gulv og vegg og tilslutningen mot terskel og karm er beskrevet, med oppbrett etter systemets dokumentasjon** | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.6 | Terskelhøyden er innenfor kravene til trinnfrihet der de gjelder | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.7 | Membransystemet har TG, sluket er dokumentert mot systemet, og monteringsanvisningen (metoden) foreligger | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.8 | Avvik fra preaksepterte ytelser er dokumentert med analyse etter TEK17 § 2-2 | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.9 | Avtrekket er dokumentert med innreguleringsprotokoll mot luftmengdene i § 13-2 | | ☐ OK ☐ Avvik |
| 1.10 | Det er avklart om Våtromsnormen er avtalt | | ☐ Ja ☐ Nei |
| 1.11 | **Utførelsen samsvarer med prosjektert modell og med monteringsanvisningen for systemet. Avvik mellom prosjektert og utført noteres i del 2 eller 3** | | ☐ OK ☐ Avvik |

## Del 2 · Kontroll av ferdig bad – hovedkontroll, for eksempel ved overtakelse

### Måles og kontrolleres på stedet

| | Kontrollpunkt | Krav | Prosjektert | Målt | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Utført modell er den som er prosjektert | Samme B- og C-alternativ som i del 1 | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.2 | Fall i dusjsonen | B1: ≥ 1:50 i ≥ 0,8 m · B2: ≥ 1:100 i felt senket ≥ 10 mm · B3: ≥ 1:100 | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.3 | Fall på resten av gulvet | C1: ≥ 1:100 på hele gulvet · C2: ingen motfall | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.4 | Høyde fra slukrist til ferdig gulv ved døra og i ytterkantene | Registreres. Er høyden liten i forhold til flis og lim, kreves dokumentasjon av membranhøyden (2.13) | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.5 | Vannprøve: dusj, toalett, servant, vaskemaskin, badekar og ved døra | Vannet renner til sluket og blir ikke stående | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.6 | Nedsenking av dusjfeltet | Modell 3 og 5 (B2): ≥ 10 mm, trinnfri kant der det kreves. Ellers (f.eks. av estetiske grunner): ingen krav til dybde, men fallkravet i valgt alternativ gjelder fullt ut | | | ☐ OK ☐ Avvik | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Oppkant (modell 4 og 5) | ≥ 25 mm over ferdig gulv langs veggene, ≥ 15 mm mot døra | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.8 | Terskel der det kreves trinnfrihet | ≤ 25 mm, målt fra begge sider. 20–25 mm skal være avfaset | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.9 | Dusjvegger, profiler og innredning | Demmer ikke opp vann fra resten av rommet | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.10 | **Synlige tegn ved overgang gulv/vegg, terskel og karm** | Ingen sprekker i hjørnefuger, misfarging, løse fliser eller fukt i karm og terskel | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.11 | Innebygd sisterne og lekkasjestopper | Synlig drenering ut i rommet. Lekkasjestopper der tappested mangler sluk eller overløp | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 2.12 | Ventilasjon | Protokoll: bad 54/108 m³/h. Papirprøve, erstatningsluft, ingen tegn på fukt | | | ☐ OK ☐ Avvik | |

### Skjult på ferdig bad · må dokumenteres

| | Kontrollpunkt | Dokumentasjon (bilder med målestokk, egenkontroll, TG) | Status |
|---|---|---|---|
| 2.13 | Membranen når ≥ 25 mm over slukrist ved døra og i alle ytterkanter (modell 4 og 5: også ferdig gulv + 15 mm ved døra) | | ☐ OK ☐ Åpent |
| 2.14 | **Overgangen mellom gulv og vegg er tett langs hele omkretsen, og membranen er sluttet tett mot terskel og karm** | | ☐ OK ☐ Åpent |
| 2.15 | Mansjetten ligger under klemringen, og gjennomføringene har tilpassede mansjetter | | ☐ OK ☐ Åpent |
| 2.16 | Bare produkter fra ett system med TG er brukt, i samsvar med monteringsanvisningen | | ☐ OK ☐ Åpent |

## Del 3 · Kontroll før kledning – alternativt tidspunkt: membranen er lagt, før flis eller plater

På dette tidspunktet kan det som er skjult på et ferdig bad, måles direkte. Bildene blir dokumentasjonen for punkt 2.13–2.16 senere.

| | Kontrollpunkt | Krav | Prosjektert | Målt | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Fall og nedsenking, målt på membranen | Som 2.2, 2.3 og 2.6. Ingen motfall. Kravet om ≥ 10 mm nedsenking gjelder bare der B2 er valgt | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.2 | Membranen ved døra | ≥ 25 mm over slukrist. Modell 4 og 5: det høyeste av dette og ferdig gulv + 15 mm | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.3 | Membranen i ytterkantene | ≥ 25 mm over slukrist. Modell 4 og 5: ferdig gulv + 25 mm langs veggene | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.4 | **Overgangen mellom gulv og vegg** | Tett langs hele omkretsen. Oppbrett på alle vegger og tett mot terskel og karm, også der fallet alene gir 25 mm. Hjørnebånd e.l. fra systemet | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.5 | Sluk og mansjett | Mansjetten ligger under klemringen helt fram til slukkanten, med riktig tykkelse. Sluket er festet uten bevegelse | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.6 | Gjennomføringer | Tilpassede mansjetter, ingen improviserte løsninger | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.7 | Membrantykkelse | Etter TG, særlig for smøremembran | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.8 | Produkter og metode | Bare systemprodukter med TG, utført etter monteringsanvisningen | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.9 | Kassett for innebygd sisterne | Vanntett sjikt og drenering ut i rommet | | | ☐ OK ☐ Avvik | |
| 3.10 | Dokumentasjon | Foto med målestokk av hvert punkt over, før kledning | | | ☐ OK ☐ Avvik | |

## Hva som måles i hver modell

| Modell | Fall som måles | Særskilt kontroll | Membranen ved døra skal nå |
|---|---|---|---|
| **1** Fall på hele gulvet (B3 + C1) | ≥ 1:100 fra sluket til alle ytterkanter | Fall-linjer fra lekkasjepunktene | 25 mm over slukrist |
| **2** Brattere fall i dusjen + fall på hele gulvet (B1 + C1) | ≥ 1:50 i ≥ 0,8 m, ≥ 1:100 videre | Lengden på 1:50-sonen | 25 mm over slukrist |
| **3** Senket dusjfelt + fall på hele gulvet (B2 + C1) | ≥ 1:100 i dusjfeltet og på resten | Nedsenking ≥ 10 mm, trinnfri kant | 25 mm over slukrist |
| **4** Fall i dusjen + oppkant (B1 + C2) | ≥ 1:50 i ≥ 0,8 m, ingen motfall utenfor | Oppkant ≥ 25 mm langs veggene. Plassering av toalett og servant | Det høyeste av 25 mm over slukrist og ferdig gulv + 15 mm |
| **5** Senket dusjfelt + oppkant (B2 + C2) | ≥ 1:100 i dusjfeltet, ingen motfall utenfor | Nedsenking ≥ 10 mm. Oppkant ≥ 25 mm langs veggene | Det høyeste av 25 mm over slukrist og ferdig gulv + 15 mm |

## Registrering av avvik og åpne punkter

| Nr. | Punkt | Målt verdi og målepunkt | Krav / prosjektert | Vei videre (L1–L6) | Lukket, dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**L1** Skjøte membranen opp mot terskelen innenfor systemets TG
**L2** Senke slukristen
**L3** Heve terskel eller oppkant, der trinnfrihet tillater det
**L4** L1 og L2 kombinert
**L5** Analyse etter § 2-2 som del av avviksbehandlingen
**L6** Rive og bygge opp gulvet på nytt

Kontrollen måles mot kravsnivået i TEK17. Krav i Våtromsnormen kontrolleres bare når normen er avtalt. Den kontrollerende angir avvik, men prosjekterer ikke løsningen.

Sted og dato

Signatur kontrollør